Согласовано
Нач. сервисной службы ООО "Пожсервис"

_____А.А.Корнев

Утверждаю
Директор ГБОУ СПО СО «ИГРТ»

_____Ф.П. Телепаев

План-график
проведения регламентных работ по ТО и ППР системы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в помещениях автомеханических мастерских ГБОУ СПО СО «ИГРТ»,
г. Н.Тура, ул. Береговая, 3 на 2018 год

№ п/п	Тип систем, тех. средств узлов, элементов	Вид работ по регламентам	По кварталам											
			1 кв.			2 кв.			3 кв.			4 кв.		
			По месяцам											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОКО-ППК-200, антенна СВ, БИ-101, Ключ ТМ, АКБ-12, ИЭК, Сигнал-20М, Скат-1200, ИП 103-4/1-70, ИП212-70, Молния-12, ИПР-3СУ, Свирель, Маяк-12К	Внешний осмотр составных частей системы: приборы, шлейфы сигнализации, извещатели, на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	ОКО-ППК-200, антенна СВ, БИ-101, ИЭК, Сигнал-20М, Скат-1200, ИП 103-4/1-70, ИП212-70, Молния-12, ИПР-3СУ, Свирель, Маяк-12К	Контроль рабочего положения выключателей, переключателей и кнопок, исправности световой индикации, наличие пломб.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	ОКО-ППК-200, Скат-1200	Контроль основного и резервного источника питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	ОКО-ППК-200, Скат-1200	Измерение емкости аккумуляторной батареи.			+			+			+			+
5	Шлейфы АПС, извещатели	Проверка работоспособности составных частей системы - извещателей, измерение параметров шлейфов пожарной сигнализации.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Система АПС	Профилактические работы: удаление пыли и грязи с оборудования, протягивание соединительных коробок, крепление проводов.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Дымовые извещатели ИП212-70	ТО и проверка тех. Состояния извещателей (подувки сжатым воздухом).	+						+					
8	Система АПС	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.	+											
9	Шлейфы АПС, силовые цепи.	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.	2018											
10	Система АПС	Проверка работоспособности системы.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечание: Работы под п.п. 1 и 2 проводятся ежедневно администрацией объекта.

Разработал:
Начальник участка №2 ООО "Пожсервис" Перезов С. С.

Согласовано
Начальник сервисной службы ООО "Пожсервис"

А. А. Корнев

Утверждаю
Директор ГБОУ СО "ИГРТ"

Ф.П. Телепаев

План-график
проведения регламентных работ по ТО и ППР системы охранно-пожарной, тревожной сигнализации и СОУЭ в помещениях геологоразведочного техникума, г. Н. Тура, ул. Береговая, 3
на 2018 год

№ п/п	Тип систем, тех. средств узлов, элементов	Вид работ по регламентам	По кварталам											
			1 кв.			2 кв.			3 кв.			4 кв.		
			По месяцам											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОКО-ООУ-120, МАРТ-VHF, Сигнал-20П, Сигнал-20М, ВЭРС-ПК16, ВЭРС-ПК24, Скат-1200, Скат-1200У, АКБ-12, ИП101-1А, ИП 109-1Б, ИП 212-5МЗ, ИП 212-45, Спектрон-101, ИПР-3СУ, ИПР 513-10, Молния-12, Маяк-12-3, ОПР-1-01, УПРО-1-01, УПРО-1-03, ВК-200, ИО 102-2, Стекло-3, МНС, МН-10	Внешний осмотр составных частей системы: приборы, шлейфы сигнализации, извещатели, на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	ОКО-ООУ-120, Сигнал-20П, Сигнал-20М, ВЭРС-ПК16, ВЭРС-ПК24, Скат-1200, Скат-1200У, ИП101-1А, ИП 109-1Б, ИП 212-5МЗ, ИП 212-45, Спектрон-101, ИПР-3СУ, ИПР 513-10, Молния-12, Маяк-12-3, ОПР-1-01, УПРО-1-01, УПРО-1-03, ВК-200, Стекло-3, МН-10	Контроль рабочего положения выключателей, переключателей и кнопок, исправности световой индикации, наличие пломб.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	ВЭРС-ПК16, ВЭРС-ПК24, Скат-1200, Скат-1200У	Контроль основного и резервного источника питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	ВЭРС-ПК16, ВЭРС-ПК24, Скат-1200, Скат-1200У	Измерение емкости аккумуляторной батареи.			+			+			+			+
5	Шлейфы ОПТС, извещатели	Проверка работоспособности составных частей системы - извещателей, измерение параметров шлейфов охраноо-пожарной сигнализации.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Система ОПТС	Профилактические работы: удаление пыли и грязи с оборудования, протягивание соединительных коробок, крепление проводов.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Система ОПТС	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.	+											
8	Дымовые извещатели ИП212-5МЗ, ИП212-45	ТО и проверка тех. Состояния извещателей (продувка сжатым воздухом).	+						+					
9	Шлейфы ОПТС, силовые цепи.	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.	2018											
10	Система ОПТС	Проверка работоспособности системы.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечание: Работы по п.п. 1 и 2 проводятся ежедневно администрацией объекта.

Разработал:
Начальник участка №2

Нерезов С. С.